

ROMÂNIA, MINISTERUL FINANTELOR
Cabinet ministru

Către: domnul Carlo Monticelli, guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

București, 23 decembrie 2024

Referitor: F/P 1573(2006) — „Proiectul privind reforma educației timpurii”

Stimate domnule Monticelli,

Principalul obiectiv al proiectului menționat mai sus a fost acela de a îmbunătăți infrastructura în educația timpurie din România, în vederea reducerii dezechilibrelor de calitate dintre zonele rurale sărace și zonele urbane. Stadiul actual al proiectului este după cum urmează:

— 400 de grădinițe sunt în diferite stadii: 363 au fost finalizate, 37 sunt în curs de execuție, din care 22 grădinițe sunt în faza de organizare a recepției la finalizarea lucrărilor.

Mai mult, după cum știți, o serie de factori au influențat costul total al proiectului, precum: creșterile masive ale prețurilor materialelor de construcții, criza materiilor prime generată de războiul din Ucraina, creșterea prețului energiei electrice, a gazelor, pandemia de COVID-19, creșterea costurilor forței de muncă în special ca urmare a lipsei resurselor umane calificate în construcții în România.

Toate aceste aspecte conduc la o creștere a costului total net al proiectului cu suma de 7.498.904 euro, care va fi acoperită de la bugetul de stat al României.

În acest sens, vă rugăm prin prezenta să fiți de acord cu următoarele modificări ale Acordului-cadru de împrumut, respectiv: — o creștere a costului total al proiectului de la 106.855.820 EUR la 114.354.724 EUR și a contribuției României de la 40.055.820 EUR la 47.554.724 EUR și, în consecință, modificarea defalcării costului estimat al proiectului și a planului de finanțare, după cum se detaliază mai jos.

Având în vedere cele menționate mai sus, la solicitarea și pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Educației, vă rugăm să fiți de acord cu amendamentul la anexa 1 la acordul-cadru de împrumut mai sus menționat. Amendamentul va consta în modificarea unor paragrafe care urmează a fi citite după cum se menționează mai jos, restul anexei 1 rămânând neschimbat:

Anexa 1 — Descrierea proiectului

.....			
Detalierea estimativă a costului:			în EUR
Servicii arhitecturale și de proiectare			7.714.324
Lucrări de construcții civile (construcția și reabilitarea grădinițelor)			82.800.181
Bunuri (utilități și mobilier, materiale, jocuri pentru grădinițe, echipamente pentru sălile multisenzoriale, CRED și UMP-uri, vehicule pentru UMP-uri)			13.170.592
Servicii și pregătire (instruire educatori, asistență tehnică, instruire pentru UMP-uri, informarea opiniei publice și SIM)			4.114.900
Administrare proiect (autorizații și permise, salariile personalului UMP-urilor și costurile curente ale acestora)			6.554.727
Total			114.354.724
.....			
Plan de finanțare:	66.800.000	BDCE	58%
	47.554.724	Guvernul României	42%
.....			

În speranța că solicitarea noastră se va bucura de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

Cu stimă,
Marcel-Ioan Boloș,
ministrul finanțelor

BDCE, BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Direcția generală pentru împrumuturi și dezvoltare socială

Domnului Tánczos Barna, ministrul finanțelor
Bulevardul Libertății nr. 16, București 050706, România
Paris, 5 februarie 2025

Ref: F/P 1573 (2006) Proiectul privind reforma educației timpurii
Cerere pentru actualizarea detalierei estimative a costului proiectului și a planului de finanțare

Stimate Domnule Tánczos,

Vă informăm că, în baza poziției exprimate în scrisoarea dumneavoastră din 23 decembrie 2024 privind proiectul mai sus menționat, BDCE nu are nicio obiecție privind bugetul actualizat propus în vederea atingerii obiectivului construirii a 399 de grădinițe.

BDCE ia act de faptul că majorarea costului proiectului cu suma de 7.498.904 EUR va fi suportată de la bugetul de stat al României și ia cunoștință de faptul că revizuirea costului și a planului de finanțare al proiectului sunt după cum urmează:

Finanțatori	EUR	%	Utilizări	EUR	%
BDCE	66.800.000	58	Servicii arhitecturale și de proiectare Lucrări construcții civile (construcția și reabilitarea grădinițelor)	7.714.324 82.800.181	7 72
România	47.554.724	42	Bunuri (utilități și mobilier, materiale, jocuri pentru grădinițe, echipamente pentru sălile multisenzoriale, CRED și UMP-uri, vehicule pentru UMP-uri) Servicii și pregătire (instruire educatori, asistență tehnică, instruire pentru UMP-uri, informarea opiniei publice și SIM) Administrare proiect (autorizații și permise, salariile personalului UMP-urilor și costurile curente ale acestora)	13.170.592 4.114.900 6.554.727	12 4 6
Total	114.354.724	100	Total	114.354.724	100

Vă rugăm să aveți în vedere că acest proiect reprezintă o prioritate majoră pentru BDCE și că rămânem determinați și atenți la implementarea sa viitoare.

Cu stimă,

France Becmont Bieth,

director Unitatea de monitorizare a proiectului

(semnătură indescifrabilă)

Cristian Tăbăcaru,

director

(semnătură indescifrabilă)